

Акционерное общество «Дзержинский Водоканал»

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ АО «ДВК» за 2025г.

Дзержинск 2026г.

Информация о фактическом объеме инвестиций Конcessionонера в объект концессионного Соглашения и иное имущество в результате выполнения работ по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) за 2025г.

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс.руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		Мероприятия в сфере водоснабжения			145 688 644,05		
		Городской водозабор (ГВЗ)			500 039,70		
1.	4.13.4.13.4.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций Объекты основной производственной площадки • проектные работы; • реконструкция (строительные работы) ограждений; • замена окон и дверей в зданиях по периметру объектов, в зданиях критических элементов, на КПП; • монтаж охранного освещения;	2019г.-2028г.	Система охранного освещения насосной станции 3 подъема (инв.№00-00560) <i>увеличение первоначальной стоимости</i>	15 399,8 в т.ч.: 2019г.-940,5 2020г.-4 157,8 2021г.-1 346,0 2022г.-5 671,9 2023г.-1 054,4 2024г.-229,2	Выполнено частично в сумме (тыс.руб.) 12 571,650 в т.ч.: 2019г.-940,475 2020г.-2 793,206 2021г.-1 376,637 2022г.-5 671, 905 2023г.-1 060,234 2024г.-229,253	

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г. - 2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс.руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		• монтаж охранной сигнализации; • монтаж системы охранной телевизионной; • монтаж источников бесперебойного электроснабжения; • пуско-наладочные работы.				2025г.- 500,0	
		<u>Объекты системы водоснабжения, расположенные в городской черте</u>			140 187 721,94		
2.	3.20.	Реконструкция водопроводных сетей г. Дзержинска • проведение инженерных изысканий; • проектные работы; • монтаж (прокладка) трубопроводов, в том числе методом ГНБ; • устройство переходов под автомобильными дорогами; • монтаж камер и колодезев; • монтаж запорной арматуры и вантузов, в том числе безколодезной установки; • врезка (подключение) в существующие сети;	2018г.- 2028г.	Сети водоснабжения и абонентские вводы г. Дзержинска (инв.№_9823) /увеличение первоначальной стоимости/	90 876 578,58 (участок водопровода г. Дзержинска ул. Строителей от ВК-10м-12 до глухой врезки в водопровод DN500 по пр.Свердлова, протяженностью 1 649,11п.м.)	581 497,7 в т.ч.: 2018г.- 11 998,2 2019г.- 25 389,6 2020г.- 39 857,0 2021г.- 57 305,2 2022г.- 38 839,6 2023г.- 64 929,973	Выполнено частично в сумме (тыс.руб.) 348 054,347 в т.ч.: 2018г.- 11 998,176 2019г.- 25 406,002 2020г.- 46 323,407 2021г.- 57 305,243 2022г.- 38 839,583 2023г.- 64 929,973

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		• монтаж датчиков давления; • монтаж приборов учета воды; • подключение приборов и датчиков к существующим системам автоматизации и диспетчеризации; • пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.				2023г.- 64 930,0 2024г.- 12 375,4 2025г.- 90 876,6	2024г. - 12 375,384
3.	3.23.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ПВОС • проведение инженерных изысканий; • проектные работы; • демонтаж старых насосов внутри насосной станции; • демонтаж/тампонаж старых трубопроводов; • демонтаж старой запорной арматуры; • демонтаж старых электрокабелей;	2021г.-2028г.	Здание № 629 производственное, ул. Сухаренко, 10 (инв.№5249) / <i>увеличение первоначальной стоимости</i> Внутриплощадочные сети фильтрованной воды ПВОС (инв.№11454) / <i>увеличение первоначальной стоимости</i>	49 311 143,36 в т.ч.: 450 000,00 19 741 037,27	337 547,9 в т.ч.: 2021г.- 2 827,8 2022г.- 30 409,0 2023г.- 20 436,8	Выполнено частично в сумме (тыс.руб.) 126 618,445 в т.ч.: 2021г.- 2 827,760 2022г.- 30 408,961 2023г.- 20 436,751 2024г.- 23 633,830

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г. -2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		• демонтаж старого электрооборудования; • монтаж насосного оборудования внутри насосной станции; • монтаж запорной арматуры внутри насосной станции; • прокладка кабелей энергоснабжения насосной станции; • подключение приборов и датчиков к существующим системам автоматизации и диспетчеризации; • монтаж (прокладка) трубопроводов; • монтаж запорной арматуры и вентузов; • монтаж электрооборудования; • монтаж силовых шкафов и управления, монтаж датчиков давления; • монтаж приборов учета воды; • врезка (подключение) в существующие сети; • разработка программного обеспечения;		Комплексная трансформаторная подстанция 2 КТП-1000/6/0,4-У1 /создание нового инвентарного объекта/	29 120 106,09	2024г. – 23 633,0 2025г.- 49 311,1	

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		- автоматизация работ насосных агрегатов; - пуско-наладочные работы и приемочные испытания.					
		Объекты системы водоснабжения, расположенные за пределами городской черты			5 000 882,41		
4.	3.18.	Реконструкция сетей водоснабжения и абонентских вводов рабочего поселка Пыра - проведение инженерных изысканий; - разработка рабочей документации и проекта производства работ; - монтаж (прокладка) трубопроводов, в том числе методом ГНБ; - устройство переходов под автомобильными дорогами; - монтаж камер и колодцев; - монтаж запорной арматуры; - врезка (подключение) в существующие сети;	2022г.-2027г.	Сети водоснабжения и абонентские вводы п. Пыра (инв.№00009826) <i>увеличение первоначальной стоимости</i>	5 000 882,41 (Участок 3 от пер. Спортивный, д.4а до новой камеры ВК-1п-968 (от ВК-1п-41 до ВК-1п-968), протяженностью 193,5п.м.)	32 817,8 в т.ч.: 2022г.- 2 809,8 2023г.- 6 320,0 2024г.- 8 688,04 2025г.- 5 000,0	Выполнено частично в сумме (тыс. руб.) 22 818,672 в т.ч.: 2022г.- 2 809,751 2023г.- 6 320,000 2024г.- 8 688,039

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс.руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.					
		Мероприятия в сфере водоотведения			98 759 267,86		
		<u>Районные очистные сооружения (РОС)</u>			23 399 404,28		
5.	3.1.	Реконструкция Районных очистных сооружений (РОС) - проведение инженерных изысканий; - проектные работы; - строительство приемной камеры; - монтаж запорной арматуры (шиберов); - строительство каналов; - монтаж перфорированных решеток тонкой очистки; - монтаж промывного пресса для отбросов; - монтаж конвейера выгрузки и сбора отбросов с блока механической очистки стоков;	2016г.-2032г.	Корпус 151 Иловая насосная станция 2 ступени (инв.№129243) /увеличение первоначальной стоимости/	17 845 450,08 в т.ч.: 7 596 000,00	1 283 717,4 в т.ч.: 2016г.- 70 525,0 2017г.- 60 678,6 2018г.- 83 915,3 2019г.- 28 002,290 2020г.- 24 780,059 2021г.- 21 841,213 2022г.- 36 506,436	Выполнено частично в сумме (тыс. руб.) 388 134,985 в т.ч.: 2016г.- 70 525,000 2017г.- 60 858,563 2018г.- 83 915,391 2019г.- 28 002,290 2020г.- 24 780,059 2021г.- 21 841,213 2022г.- 36 506,436

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		• монтаж навильонов для размещения оборудования; • строительство песколовок; • монтаж установки для промывки, обезвоживания и удаления песка; • демонтаж трубопроводов; • монтаж (прокладка) трубопроводов; • строительство камер для подключения и размещения оборудования; • демонтаж кабелей электропитания; • монтаж (прокладка) кабелей электропитания; • монтаж приборов и датчиков; • монтаж шкафов управления, силовых и автоматики; • монтаж систем вентиляции; • создание системы аварийного сброса;		Первая нитка хозяйственного коллектора (инв. № 130786) /увеличение первоначальной стоимости/	10 249 450,08	2021г. - 21 785,2 2022г. - 36 497,1 2023г. - 28 948,5 2024г. - 14 799,3 2025г. - 17 845,5	2023г. - 29 059,997 2024г.- 14 800,586

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструируемые (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		- создание системы автоматизированного управления работой сооружений, оборудования и передачи телеметрической информации; - монтаж площадок и подъездных путей для складирования и вывоза отходов, песка и осадка; - монтаж оборудования по обработке осадка; - монтаж навеса для обеспечения работы оборудования; - строительные работы (утепление зданий и замена оконных и дверных блоков, ворот зданий); - работы по математическому и опытно-эксплуатационному моделированию технологических процессов глубокой биологической очистки сточных вод; - монтаж систем аэрации; - демонтаж насосного оборудования;					

п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		• монтаж насосного оборудования; • монтаж воздухоудовного оборудования; • демонтаж запорной арматуры; • монтаж запорной арматуры; • пуско-наладочные работы; приемочные испытания.					
6.	15.1.	Приобретение комплекта оборудования для анализа сточных вод МГА-1000(атомно-абсорбционный спектрометр в комплекте с компьютером, лампами для определения тяжелых металлов, приставками и методиками измерения) с пусконаладочными работами • монтаж комплекта оборудования; • подключение комплекта оборудования к инженерным коммуникациям; • пуско-наладочные работы.	2025г.	Комплект оборудования для анализа сточных вод МГА-1000(атомно-абсорбционный спектрометр в комплекте с компьютером, лампами для определения тяжелых металлов, приставками и методиками измерения) с пусконаладочными работами (инв. № 00-00568)	4 340 154,20	4 340,2	Выполнено

№ п/п	№ пункта Инвести- ционной програм- мы на 2014г. -2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) но- вые объекты основных средств / Реконструированные (рекон- струируемые) имеющиеся объ- екты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объ- ем инвестиций, (тыс. руб.) коррек- тировка 2025г.	Примечание
7.	15.2.	Приобретение комплекта оборудования для анализа сточных вод (анализатор жидкости люминисцентно- фотометрический «Флюорат- 02-5М» в комплекте со свето- фильмами для определения ХПК) с пусконаладочными работами • монтаж комплекта оборудования; • подключение комплекта оборудования к инже- нерным коммуникаци- ям; • пуско-наладочные ра- боты.	2025г.	Комплект оборудования для ана- лиза сточных вод (анализатор жидкости люминисцентно- фотометрический «Флюорат-02- 5М» в комплекте со светофиль- мами для определения ХПК) с пусконаладочными работами (инв.№ 00-00567)	1 213 800,00	1 213,8	Выполнено
		<u>Объекты системы</u> <u>водоотведения,</u> <u>расположенные в город-</u> <u>ской черте</u>			69 232 337,11		

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г.-2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2025г.	Примечание
8.	3.9.	Реконструкция канализационных сетей г. Дзержинска • проведение инженерных изысканий; • проектные работы; • монтаж (прокладка) трубопроводов; • санация трубопроводов; • устройство переходов под автомобильными дорогами; • демонтаж камер и колодцев; • монтаж новых камер и монтаж новых камер и колодцев; • перекачка стоков насосным оборудованием по обводным линиям; • монтаж запорной арматуры; • врезка (подключение) в существующие сети; • пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.	2018г.-2032г.	Сети канализации (инв.№ 9822) /увеличение первоначальной стоимости/	69 232 337,11	765 334,7 в т.ч.: 2018г.- 18 008,6 2019г.- 64 425,7 2020г.- 119 253,6 2021г.- 20 043,4 2022г.- 1 111,3 2023г.- 6 652,8 2024г.- 10 075,9 2025г.- 69 232,1	Выполнено частично в сумме (тыс. руб.) 316 668,445 в т.ч.: 2018г.- 18 010,841 2019г.- 64 501,304 2020г.- 127 040,226 2021г.- 20 043,367 2022г.- 1 111,320 2023г.- 6 652,845 2024г.- 10 076,205


№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г. - 2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		<u>Объекты системы водоснабжения, расположенные за пределами городской чертой</u>			6 127 526,47		
9.	3.12.	Реконструкция системы водоснабжения п. Горбатовка • проектные работы; • демонтаж насосного оборудования; • демонтаж запорной арматуры и трубопроводов; • демонтаж электрооборудования; • монтаж нового насосного оборудования; • монтаж запорной арматуры и трубопроводов; • монтаж силовых шкафов, шкафов управления, электрокабелей и электрооборудования; • ремонт здания КНС; • пуско-наладочные работы	2020г. 2025г.- 2026г.	Нежилое здание КНС № 5 (инв.№5259) /увеличение первоначальной стоимости/ АСУ КНС № 15 /создание нового инвентарного объекта/ АСУ КНС № 5 /создание нового инвентарного объекта/ Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводу и подключенное к системе управления и электропитания КНС № 15 /создание нового инвентарного объекта/ Насосное оборудование, присоединенное к трубопроводу и подключенное к системе управления и электропитания КНС № 5 /создание нового инвентарного объекта/	6 127 526,47 в т.ч.: 1 126 800,00 242 284,20 33 574,75 2 691 915,48 2 032 952,04	35 486,9 в т.ч.: 2020г.- 3 094,7 2025г.- 6 126,8	Выполнено частично в сумме (тыс. руб.) 9 222,598 в т.ч.: 2020г.- 3 095,072

№ п/п	№ пункта Инвестиционной программы на 2014г. -2032г. (корректировка 2025г.)	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Планируемый срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструируемые (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Планируемый объем инвестиций, (тыс. руб.) корректировка 2025г.	Примечание
		ВСЕГО: объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, построенные, реконструируемые и модернизированные в рамках Инвестиционной программы			244 447 911,91		

№ п/п	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструируемые) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Примечание
	<u>Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируются за счет платы за подключение</u>			10 926 649,58	
1.	Строительство водопровода DN63 от точки присоединения к водопроводу DN1000 первой нитки Тепловского водозабора до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:2067 для подключения "Быстровозводимого модульного здания пожарного депо на 6 машиномест", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе, севернее АЗС №42 ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" • проведение инженерных изысканий; • проектные работы; • монтаж (прокладка) трубопроводов, в том числе методом ГНБ; • монтаж камер и колодцев; • монтаж запорной арматуры и вентузов; • резка (подключение) в существующие сети; • пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.	2025г.	Водопровода DN63 от точки присоединения к водопроводу DN1000 первой нитки Тепловского водозабора до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:2067 для подключения "Быстровозводимого модульного здания пожарного депо на 6 машиномест", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе, севернее АЗС №42 ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" (инв. № 00-00574)	5 259 513,81	Выполнено
2.	Строительство напорного канализационного коллектора DN63 от границы земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:2067 до существующего колодца-гасителя КК-ЖКС-466А для подключения "Быстровозводимого модульного здания	2025г.	Напорный канализационный коллектор DN63 от границы земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:2067 до существующего колодца-гасителя	5 512 135,77	

№ п/п	Наименование мероприятия, содержание выполняемых работ	Срок выполнения работ	Созданные (создаваемые) новые объекты основных средств / Реконструированные (реконструированные) имеющиеся объекты основных средств	Фактический объем инвестиций (руб.) в 2025г.	Примечание
	пожарного депо на 6 машиномест", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе, севернее АЗС №42 ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" • проведение инженерных изысканий; • проектные работы; • монтаж (прокладка) трубопроводов, в том числе методом ГНБ; • монтаж камер и колодцев; • монтаж запорной арматуры и вентузов; • врезка (подключение) в существующие сети; • пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.		КК-ЖКС-466А для подключения "Быстровозводимого модульного здания пожарного депо на 6 машиномест", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе, севернее АЗС №42 ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" (инв. № 00-00575)		
3.	Строительство канализационного коллектора на земельном участке с кадастровым номером 52:21:0000115:9386 по ул.Красная, 1, протяженностью 20,0м • проведение инженерных изысканий; • проектные работы; • монтаж (прокладка) трубопроводов; • монтаж камер и колодцев; • врезка (подключение) в существующие сети; • пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.		Канализационный коллектор – земельный участок с кадастровым номером 52:21:0000115:9386 по ул.Красная, 1, протяженностью 20,0м	155 000,00	
	ВСЕГО инвестиций в 2025г.			255 374 561,49	

Генеральный директор
АО «ДВК»



А.И. Рехалов

**ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
В ОТНОШЕНИИ ЗАВЕРШЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в 2025г.**

Наименование мероприятия: Приобретение комплекта оборудования для анализа сточных вод МГА-1000(атомно-абсорбционный спектрометр в комплекте с компьютером, лампами для определения тяжелых металлов, приставками и методиками измерения) с пусконаладочными работами.

Основание выполнения работ: п.15.1. Инвестиционной программы на 2014г. – 2032г.
(корректировка 2025г.)

Инвентарные объекты:

1.Комплект оборудования для анализа сточных вод МГА-1000 (атомно-абсорбционный спектрометр в комплекте с компьютером, лампами для определения тяжелых металлов, приставками и методиками измерения) с пусконаладочными работами (инв. № 00-00568).

Общее описание выполненных работ:

- монтаж комплекта оборудования;
- подключение комплекта оборудования к инженерным коммуникациям;
- пуско-наладочные работы.

Наименование мероприятия: Приобретение комплекта оборудования для анализа сточных вод (анализатор жидкости люминисцентно-фотометрический «Флюорат-02-5М» в комплекте со светофильтрами для определения ХПК) с пусконаладочными работами.

Основание выполнения работ: п.15 2. Инвестиционной программы на 2014г. –2032г.
(корректировка 2025г.)

Инвентарные объекты:

1. Комплект оборудования для анализа сточных вод (анализатор жидкости люминисцентно-фотометрический «Флюорат-02-5М» в комплекте со светофильтрами для определения ХПК) с пусконаладочными работами (инв. № 00-00567).

Общее описание выполненных работ:

- монтаж комплекта оборудования;
- подключение комплекта оборудования к инженерным коммуникациям;
- пуско-наладочные работы.

Наименование мероприятия: Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. Объекты производственной площадки РОС.

Основание выполнения работ: п. 4.7.2. Инвестиционной программы на 2014г. –2032г.
(корректировка 2025г.)

Инвентарные объекты:

1. Система охранная телевизионная с источником бесперебойного электроснабжения на ГПП РОС (инв. № 00-00560).

Общее описание выполненных работ:

- проектные работы;
- монтаж системы охранной телевизионной;
- монтаж источников бесперебойного электроснабжения;
- пуско-наладочные работы.

Наименование мероприятия: Строительство водопровода DN63 от точки присоединения к водопроводу DN1000 первой нитки Тепловского водозабора до точки подключения на границе земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:2067 для подключения "Быстровозводимого модульного здания пожарного депо на 6 машиномест", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе, севернее АЗС №42 ООО "Лукойл-Волганефтепродукт".

Основание выполнения работ: В рамках договора о подключении (технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения АО «ДВК»)

Инвентарные объекты:

1. Водопровод DN63 (инв. № 00-00574)

Общее описание выполненных работ:

- проведение инженерных изысканий;
- проектные работы;
- монтаж (прокладка) трубопроводов, в том числе методом ГНБ;
- монтаж камер и колодцев;
- монтаж запорной арматуры и вентузов;
- врезка (подключение) в существующие сети;
- пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.

Наименование мероприятия: Строительство напорного канализационного коллектора DN63 от границы земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000058:2067 до существующего колодца-гасителя КК-ЖКС-466А для подключения "Быстровозводимого модульного здания пожарного депо на 6 машиномест", расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, Северное шоссе, севернее АЗС №42 ООО "Лукойл-Волганефтепродукт"

Основание выполнения работ: В рамках договора о подключении (технологическое присоединение к централизованным системам водоотведения АО «ДВК»)

Инвентарные объекты:

1. Напорный канализационный коллектор DN63 (инв. № 00-00575)

Общее описание выполненных работ:

- проведение инженерных изысканий;
- проектные работы;
- монтаж (прокладка) трубопроводов, в том числе методом ГНБ;
- монтаж камер и колодцев;
- монтаж запорной арматуры и вентузов;
- врезка (подключение) в существующие сети;
- пуско-наладочные работы и приемочные испытания трубопровода.

Технический директор



С.Ю. Сафонов